



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๙๖๐๐๓/.....วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่

ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่ ได้ขออนุมัติดำเนินการโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่ ตามโครงการข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา ๙๗(๓) ประเภทกองทุนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่ จึงขอรายงานผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นายศิริพงษ์ ศรีร้อยพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

ทราบ

(นางสาวภิรมยา เอกตะคุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่

(ลงชื่อ)

ทราบ

(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณตามสัญญาจ้าง	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มดำเนินการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ทางไปศาลปู่ตาบ้านดอนเค็ง หมู่ที่ ๙	๒๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖	๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส. คุ่มหนองแสง บ้านเสมาของ หมู่ที่ ๕	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๓๕๓,๐๐๐.๐๐	๘ ธันวาคม ๒๕๖๕	๓๑ มกราคม ๒๕๖๖	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณแยกต้นโพธิ์ถึงลำห้วยบ้านตุ๊กยาง หมู่ที่ ๖	๕๖๐,๖๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณหน้าวัดบ้านญักคา หมู่ที่ ๒	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕	๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านญักคา หมู่ที่ ๒	๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๔,๐๐๐.๐๐	๒๒ กันยายน ๒๕๖๕	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๖	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอโศกพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ	๕๘๙,๐๐๐.๐๐	๕๖๔,๐๐๐.๐๐	๗ มกราคม ๒๕๖๖	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณตาม สัญญาจ้าง	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม ดำเนินการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๗	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ เสมา-เสมาทอง พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและ เครื่องปรับอากาศ	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖	๙ มิถุนายน ๒๕๖๖	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวาง ท่อระบายน้ำพร้อมขุดลอกบ้านบุเสมา หมู่ที่ 3 (ซอยบ้าน นางสาวสุตาสมร จริยะกุลเคหะ)	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๑๓ มกราคม ๒๕๖๖	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวาง ท่อระบายน้ำพร้อมขุดลอก บ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 8 (คุ้ม 7)	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๑๔ มกราคม ๒๕๖๖	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๑๐	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 9	๔๘๑,๔๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๑๑	โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักขอยตรงข้ามวัดจากบ้านนาง พวงนก ม.หาลงษ์ ถึงสี่แยกกลางบ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 1	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๓,๐๐๐.๐๐	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายรอบ หมู่บ้านบ้านตฤณียง หมู่ที่ 6	๓๔๔,๙๐๐.๐๐	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	(ดำเนินการแล้วเสร็จ) งบกองทุนไฟฟ้า

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณตามสัญญาจ้าง	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มดำเนินการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสีพาสุมบูรณ์ ไปหนองโลกหว่า บ้านบุเสมา หมู่ที่ 3	๓๙๑,๐๐๐.๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 บริเวณถนนสายแยกถนน ทพ.นม 6030 ถึงหนองแวงโปร่ง เชื่อมตำบลหนองบัวระอาด	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต บริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนบ้านโนนมะเขือ	๔๙๙,๘๐๐.๐๐	๔๘๑,๐๐๐.๐๐	๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖	(ดำเนินการแล้วเสร็จ) งบกongทุนไฟฟ้า
๑๖	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 9 บริเวณถนนสายทางไปวัดบ้านดอนเค็ง	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๕๖,๐๐๐.๐๐	๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านบ้านอีโค หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนายสุใจ สงนอก)	๔๕๒,๓๐๐.๐๐	๔๓๙,๐๐๐.๐๐	๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑๕ กันยายน ๒๕๖๖	(ดำเนินการแล้วเสร็จ) งบกongทุนไฟฟ้า
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 1 บริเวณถนนสายบ้านนายนิกร สุรินทร์ราด	๑๗๑,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๑๑ กันยายน ๒๕๖๖	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณตามสัญญาจ้าง	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มดำเนินการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 1 บริเวณแยกกลางบ้านถึงศาลาประชาคม (นานาสมัยพร้อมจิตร)	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๑๕ กันยายน ๒๕๖๖	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแจ้งเจริญ หมู่ที่ 4 บริเวณหน้าวัด ถึงบ้านนายสไต เวียงทอง	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๑๗ กันยายน ๒๕๖๖	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหย้าคา หมู่ที่ 2 บริเวณถนนสายทางไปบ้านนายชาล สรสิทธิ์	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านแจ้งเจริญ หมู่ที่ 4 (ถนนสายบ้านนายสันติ วรรณเถาร ไปหนองโหมง เชื่อมตำบลโนนทองกลาง)	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไข่มพู่หมู่ที่ 10 แยกถนน ทช.นม .6030 ถึงนางนางงลักขณ์ ไร่ดี	๓๕๒,๐๐๐.๐๐	๓๓๔,๐๐๐.๐๐	๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองไข่มพู่หมู่ที่ 10 บริเวณซอยบ้านนางวิยะดา กาวะโล	๓๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๖	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	(อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มดำเนินการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝาดระแครงเหล็กบ้านตลุกยาง หมู่ที่ 6 บริเวณซอยบ้านนายบุญส่ง จันทร์น้อย	๓๗๒,๐๐๐.๐๐	๓๓๙,๐๐๐.๐๐	๔ กันยายน ๒๕๖๖	๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	(อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)
๒๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านตลุกยาง หมู่ที่ 6 บริเวณศาลาประชาคม ถึง สามแยกต้นโพธิ์	๔๐๙,๐๐๐.๐๐	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	๕ กันยายน ๒๕๖๖	๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	(อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านเสมาทอง หมู่ที่ 5 บริเวณถนนสายบ้านนายสำราญ สนวนดี ถึงสามแยกบ้านนายสมดี ค้ำจันทร์	๔๕๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	ไม่สามารถดำเนินการได้
๒๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านตลุกยาง หมู่ที่ 6 ถนนสายแยกต้นโพธิ์ถึงศาลาประชาคม	๒๗๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	ไม่สามารถดำเนินการได้
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๐,๘๙๕,๐๐๐.๐๐	๙,๑๒๒,๐๐๐.๐๐			

- ปัญหาอุปสรรค

.....ไม่มี

- ข้อเสนอแนะ

.....ไม่มี