



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๙๖๐๐๓/.....วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างประจำปี รอบ ๖ เดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่

ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่ ได้ขออนุมัติดำเนินการโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่ ตามโครงการข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๗ โครงการ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่ จึงขอรายงานผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นายศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

ทราบ

(นางสาวภิรมยา เอกตะคุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่

(ลงชื่อ)

ทราบ

(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ว/ด/ป ที่เริ่ม ดำเนินการ	ว/ด/ป ที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่ใช้จ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางไปศาลปู่ ตาบ้านดอนเค็ง หมู่ที่ ๙	๒๒๖,๐๐๐.๐๐	๙/๓/๖๖	-	-	(อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. คู่มือหนองแขง บ้านเสมทอง หมู่ที่ ๕	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๘/๑๒/๖๕	๓๑/๐๑/๖๖	๓๕๓,๐๐๐.๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณแยกต้นโพธิ์ถึงลำห้วยบ้านตุ๊กยาง หมู่ที่ ๖	๔๖๐,๖๐๐.๐๐	๑๔/๑๒/๖๕	๒๔/๐๓/๖๖	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณหน้าวัดบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๓/๑๒/๖๕	๑๓/๐๒/๖๖	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้าน หญ้าคา หมู่ที่ ๒	๓๘,๐๐๐.๐๐	๒๒/๐๙/๖๕	๑๐/๑๐/๖๕	๓๔,๐๐๐.๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๖	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านอิโศพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและ เครื่องปรับอากาศ	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๓/๐๑/๖๖	๑๓/๐๓/๖๖	๔๖๔,๐๐๐.๐๐	(ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๗	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านบุเสมา-เสมทอง พร้อมติดตั้ง ระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๑๐/๐๔/๖๖	-	-	(อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒,๔๑๘,๖๐๐.๐๐			๑,๖๒๙,๐๐๐.๐๐	