



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๙๖๐๐๓/.....วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่

ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่ ได้ขออนุมัติดำเนินการโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่ ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๗) ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่ จึงขอรายงานผลการดำเนินการโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๗) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นายศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

ทราบ

(นางสาวภิรมยา เอกตะคุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่

(ลงชื่อ)

ทราบ

(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗

(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๗)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณตามสัญญาจ้าง | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน |
|----------|--|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | | วัน เดือน ปี เริ่มดำเนินการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ | |
| ๑ | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุเสมา หมู่ที่ ๓ บริเวณถนนสายข้างบ้านนายจิม จงนอก | ๒๕๖,๐๐๐.๐๐ | ๒๕๓,๐๐๐.๐๐ | ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ | ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ | (ดำเนินการแล้วเสร็จ) |
| ๒ | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแจ้งเจริญ หมู่ที่ ๔ บริเวณถนนสายข้างบ้านนายสันติ วรรณเถียร ถึงแยกทางเข้าหมู่บ้าน | ๔๕๗,๐๐๐.๐๐ | ๔๓๕,๐๐๐.๐๐ | ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ | ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ | (ดำเนินการแล้วเสร็จ) |
| ๓ | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ ๑ ถนนสายรอบหมู่บ้านฝั่งทิศตะวันตก | ๒๐๘,๐๐๐.๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ | ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ | (ดำเนินการแล้วเสร็จ) |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุเสมา หมู่ที่ ๓ จากนางนารี บุญเมฆ ถึง โนนคร้อ | ๔๕๘,๐๐๐.๐๐ | ๔๗๗,๐๐๐.๐๐ | ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ | ๑ มกราคม ๒๕๖๗ | (ดำเนินการแล้วเสร็จ) |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านเสมาทอง หมู่ที่ ๕ สายนายบุญมี ชาเข้า ถึงลำห้วยโสกหัว | ๔๕๑,๐๐๐.๐๐ | ๔๒๔,๐๐๐.๐๐ | ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ | ๑ มกราคม ๒๕๖๗ | (ดำเนินการแล้วเสร็จ) |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๑๐ (ถนนสายโนนสมัท) | ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ | ๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ | (ดำเนินการแล้วเสร็จ) |

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร | งบประมาณตาม สัญญาจ้าง | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน |
|----------|--|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | | วัน เดือน ปี เริ่ม ดำเนินการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ | |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอีโค หมู่ที่ ๗ บริเวณคุ้มโนนหินปูน ถึงลำห้วยยาง | ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ | ๙ มกราคม ๒๕๖๗ | ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ | (ดำเนินการแล้วเสร็จ) |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองงิ้ว หมู่ที่ ๑๐ ถนนสายนางาลำห้วย ยะสุตา ถึงนางางบรียง พงษ์จอหอ | ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ | ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ | (ดำเนินการแล้วเสร็จ) |
| ๙ | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านอีโค หมู่ที่ ๗ บริเวณแยกบ้านนางแดง สาอุตม์ ถึงลำห้วยน้อย | ๕๕๗,๐๐๐.๐๐ | ๓๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ | ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ | (ดำเนินการแล้วเสร็จ) |
| ๑๐ | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอีโค หมู่ที่ ๗บริเวณแยกบ้านนายตุ่น บัวทองกลาง ถึง บ้านนางบึงจอร์ เกตุนอก | ๓๑๖,๐๐๐.๐๐ | ๒๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ | ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ | (ดำเนินการแล้วเสร็จ) |
| ๑๑ | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านห้วยาคา หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนายโชติ ใต้ จัตุรงค์ ถึงถนน ทช.น.ม.๖๓๓๐ | ๔๗๘,๐๐๐.๐๐ | ๓๑๔,๐๐๐.๐๐ | ๙ มกราคม ๒๕๖๗ | ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ | (ดำเนินการแล้วเสร็จ) |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแดง หมู่ที่ ๙ สายรอบหมู่บ้าน (ห้วยน้ำเค็ม) | ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ | ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ | ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ | (อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง) |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุเสมา หมู่ที่ ๓ (สายนา นางนารี บุญเมฆ ถึงโนนคร้อ) | ๔๙๐,๘๐๐.๐๐ | ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ | ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ | (อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง) |

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณตามสัญญาจ้าง | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน |
|----------|---|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | วัน เดือน ปี เริ่มดำเนินการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ | |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านเสมทอง หมู่ที่ 5 (สายบ้านนายบุญรวย ตีนอก ถึงป่าตอง) | ๔๙๙,๘๐๐.๐๐ | ๔๘๓,๐๐๐.๐๐ | ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ | ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ | (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง) |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 2 (ซอยไปทางพาร์มหมู่) | ๔๘๔,๐๐๐.๐๐ | ๔๖๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ | ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ | (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง) |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบุเสมา หมู่ที่ 3 (สายรอบหนองโสกหัว) | ๔๙๐,๒๐๐.๐๐ | ๔๕๙,๐๐๐.๐๐ | ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ | ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ | (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง) |
| ๑๗ | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านโนนมะเพียง หมู่ที่ 8 สายทางไปวัดบ้านโนนมะเพียง | ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ | - | - | - | (อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง) |
| ๑๘ | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านแดงเจริญ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 1 | ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ | - | - | - | (อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง) |
| ๑๙ | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนมะเพียง หมู่ที่ 8 ถนนสายทางเข้าวัดบ้านโนนมะเพียง | ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ | - | - | - | (อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๘,๖๑๐,๘๐๐.๐๐ | ๖,๒๐๒,๐๐๐.๐๐ | | | |

- ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

- ข้อเสนอแนะ

ไม่มี