

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
	หมวดวัสดุ													
1	- ประเภทวัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	งบประมาณ	50,000	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53					/	50,522	-	15 ก.ย. 53	+ 522
2	- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	งบประมาณ	10,000	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53					/	9,500	500	15 ก.ย. 53	
3	- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัด	งบประมาณ	5,000	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53	/					-	-	15 ก.ย. 53	- 5,000
4	- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	งบประมาณ	10,000	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53					/	6,531	3,469	15 ก.ย. 53	
5	- ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	สำนักปลัด	งบประมาณ	200,000	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53					/	257,000	-	15 ก.ย. 53	+ 57,000
	- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิง													
6	1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัด	งบประมาณ	30,000	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53					/	40,529	-	15 ก.ย. 53	+529
7	2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัด	งบประมาณ	10,000	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53					/			15 ก.ย. 53	
8	- ประเภทวัสดุการเกษตร	สำนักปลัด	งบประมาณ	10,000	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53					/	3,200	6,800	15 ก.ย. 53	
9	- ประเภทวัสดุสนาม	สำนักปลัด	งบประมาณ	10,000	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53	/					-	10,000	15 ก.ย. 53	
10	- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักปลัด	งบประมาณ	40,000	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53					/	36,500	3,500	15 ก.ย. 53	
	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												15 ก.ย. 53	
11	- ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักปลัด	งบประมาณ	3,000	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53					/	3,000	-	15 ก.ย. 53	
12	- ประเภทจัดซื้อรถยนต์จักรยานยนต์	สำนักปลัด	งบประมาณ	618,000	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53					/	554,750	63,250	15 ก.ย. 53	

ศิริกัลยา นุปะโท
(นางสาวศิริกัลยา นุปะโท)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลำพึง พรหมมานอก
(นางสาวลำพึง พรหมมานอก)
หัวหน้าเจ้าพนักงานพัสดุ

จุมภรณ์ แรกไชสง
(นางจุมภรณ์ แรกไชสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553

 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม) งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
	ค่าวัสดุ													
13	- ประเภทวัสดุสำนักงาน	ส่วนการคลัง	งบประมาณ	50,000	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53					/	34,789	9,211	15 ก.ย. 53	- 6,000
14	- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	ส่วนการคลัง	งบประมาณ	1,000	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53	/					-	1,000	15 ก.ย. 53	
15	- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ส่วนการคลัง	งบประมาณ	5,000	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53					/	3,370	1,630	15 ก.ย. 53	
16	- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	ส่วนการคลัง	งบประมาณ	10,000	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53					/	11,990	4,010	15 ก.ย. 53	+ 6,000
	ค่าวัสดุ													
17	- ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน	ส่วนโยธา	งบประมาณ	30,000	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53					/	11,811	18,198	15 ก.ย. 53	
18	- ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ส่วนโยธา	งบประมาณ	10,000	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53					/	19,258	742	15 ก.ย. 53	+10,000
19	- ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ส่วนโยธา	งบประมาณ	5,000	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53					/	7,350	2,650	15 ก.ย. 53	+ 5,000
20	- ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง	ส่วนโยธา	งบประมาณ	1,000	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53	/					-	1,000	15 ก.ย. 53	
	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													
21	- โครงการก่อสร้างถนนสำหรับน้ำล้นผ่าน	ส่วนโยธา	งบประมาณ	305,000	4 ม.ค. 53 - 31 มี.ค. 53					/	300,000	5,000	5 เม.ย. 53	
	(ฝายน้ำล้น)บ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 1 และ													
	บ้านแจ้งเจริญ หมู่ที่ 4													

ศิริกัลยา บุญปะโท
(นางสาวศิริกัลยา บุญปะโท)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลำพึง พรหมมานอก
(นางสาวลำพึง พรหมมานอก)
หัวหน้าเจ้าพนักงานพัสดุ

จุมภรณ์ แรกไธสง
(นางจุมภรณ์ แรกไธสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม) งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหามาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
22	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ส่วนโยธา	งบประมาณ	111,000	4 ม.ค. 53 - 31 มี.ค. 53	/					-	111,000	-	
	บ้านห้วยาคา หมู่ที่ 2(คุ่ม 2 และ คุ่ม 7)													
23	- โครงการล้อมรั้วป่าช้าที่สาธารณะบ้านบุเสมา	ส่วนโยธา	งบประมาณ	40,000	4 ม.ค. 53 - 31 มี.ค. 53					/	37,383	2,617	18 มี.ค. 53	
	หมู่ที่ 3													
24	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ส่วนโยธา	งบประมาณ	416,000	4 ม.ค. 53 - 31 มี.ค. 53	/					-	416,000	-	
	บ้านเสมาทอง หมู่ที่ 5													
25	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ส่วนโยธา	งบประมาณ	226,000	4 ม.ค. 53 - 31 มี.ค. 53	/					-	226,000	-	
	บ้านตุลุดยาง หมู่ที่ 6													
26	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม	ส่วนโยธา	งบประมาณ	233,000	4 ม.ค. 53 - 31 มี.ค. 53	/					-	233,000	-	
	เหล็กบ้านอิโค หมู่ที่ 7													
27	- โครงการก่อสร้างถนนสำหรับน้ำล้นผ่าน	ส่วนโยธา	งบประมาณ	305,000	4 ม.ค. 53 - 31 มี.ค. 53	/					-	305,000	-	
	(ฝายน้ำล้น)บ้านโนนมะเฟือง หมู่ที่ 8													
28	- โครงการก่อสร้างถรางระบายน้ำคอนกรีต	ส่วนโยธา	งบประมาณ	284,000	4 ม.ค. 53 - 31 มี.ค. 53	/					-	284,000	-	
	เสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 6													

ศิริกัลยา บุปะโท
(นางสาวศิริกัลยา บุปะโท)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลำพึง พรหมมานอก
(นางสาวลำพึง พรหมมานอก)
หัวหน้าเจ้าพนักงานพัสดุ

จุมภรณ์ แรกไชสง
(นางจุมภรณ์ แรกไชสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม) งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
29	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ดำ หมู่ที่ 10	ส่วนโยธา	งบประมาณ	315,000	4 ม.ค. 53 - 31 มี.ค. 53	/					-	315,000	-	
30	- โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบุเสมา หมู่ที่ 3 และ บ้านเสมาทอง หมู่ที่ 5	ส่วนโยธา	งบประมาณ	273,000	4 ม.ค. 53 - 31 มี.ค. 53	/					-	273,000	-	
31	- โครงการก่อสร้างอาคาร โรงอาหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเสมา หมู่ที่ 3 และ บ้านเสมาทอง หมู่ที่ 5	ส่วนโยธา	งบประมาณ	132,000	4 ม.ค. 53 - 31 มี.ค. 53	/					-	132,000	-	
32	- โครงการก่อสร้างที่ปรับปรุงพื้นที่ล้างจาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเสมา หมู่ที่ 3 และ บ้านเสมาทอง หมู่ที่ 5	ส่วนโยธา	งบประมาณ	60,000	4 ม.ค. 53 - 31 มี.ค. 53					/	60,000	-	4 ส.ค. 53	
33	- โครงการก่อสร้างที่ปรับปรุงพื้นที่ล้างจาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอิโค หมู่ที่ 7	ส่วนโยธา	งบประมาณ	60,000	4 ม.ค. 53 - 31 มี.ค. 53					/	60,000	-	26 ส.ค. 53	
34	- โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านบุเสมา หมู่ที่ 3 ถึง โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดำ	ส่วนโยธา	งบประมาณ	98,000	4 ม.ค. 53 - 31 มี.ค. 53					/	94,000	-	5 มี.ค. 53	

ศิริกัลยา บุปะโท
(นางสาวศิริกัลยา บุปะโท)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลำพึง พรหมมานอก
(นางสาวลำพึง พรหมมานอก)
หัวหน้าเจ้าพนักงานพัสดุ

จุมภรณ์ แรกไรสง
(นางจุมภรณ์ แรกไรสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม) งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
	ค่าวัสดุ													
35	- ประเภทวัสดุการศึกษา	ส่วนการศึกษาฯ	งบประมาณ	60,000	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53					/	31,625	28,375	15 ก.ย. 53	
36	- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	ส่วนการศึกษาฯ	งบประมาณ	5,000	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53					/	5,552	448	15 ก.ย. 53	+ 1,000
37	- ประเภทวัสดุสำนักงาน	ส่วนการศึกษาฯ	งบประมาณ	5,000	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53					/	9,101	899	15 ก.ย. 53	+ 5,000
38	- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	ส่วนการศึกษาฯ	งบประมาณ	5,000	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53	/					-	-	15 ก.ย. 53	- 5,000
39	- ประเภทวัสดุกีฬา	ส่วนการศึกษาฯ	งบประมาณ	80,000	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53					/	79,449	551	15 ก.ย. 53	
40	- ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	ส่วนการศึกษาฯ	งบประมาณ	1,000	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53	/					-	-	15 ก.ย. 53	- 1,000
	- ประเภทวัสดุอื่นๆ													
41	1. ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.หนองแจ้งใหญ่	ส่วนการศึกษาฯ	งบประมาณ	204,360	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53					/	984,804	44,233	15 ก.ย. 53	- 205,643
42	2. ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนของ โรงเรียนในพื้นที่ของ อบต.หนองแจ้งใหญ่	ส่วนการศึกษาฯ	งบประมาณ	1,030,320	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53					/				
	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													
	ครุภัณฑ์สำนักงาน													
43	- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	ส่วนการศึกษาฯ	งบประมาณ	50,000	1 ต.ค. 52-15 ก.ย. 53	/					50,000	-	15 ก.ย. 53	

ศิริกัลยา นุปะโท
(นางสาวศิริกัลยา นุปะโท)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลำพึง พรหมมานอก
(นางสาวลำพึง พรหมมานอก)
หัวหน้าเจ้าพนักงานพัสดุ

จุมภรณ์ แรกไชสง
(นางจุมภรณ์ แรกไชสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม) งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหามาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
	หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													
44	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ส่วน โยธา	เงินอุดหนุนทั่วไป	420,000	15 ก.พ. 53 - 31 มี.ค. 53					/	289,000	131,000	29 เม.ย. 53	
	เสริมเหล็กบ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 1 ถึง บ้าน		(ไทยเข้มแข็ง 2555)											
	หมู้อาคา หมู่ที่ 2													
45	- โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านหมู้อาคา	ส่วน โยธา	เงินอุดหนุนทั่วไป	98,000	15 ก.พ. 53 - 31 มี.ค. 53					/	97,000	1,000	30 เม.ย. 53	
	หมู่ที่ 2		(ไทยเข้มแข็ง 2555)											
46	- โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหมู้อาคา	ส่วน โยธา	เงินอุดหนุนทั่วไป	91,000	15 ก.พ. 53 - 31 มี.ค. 53					/	84,112	6,888	30 เม.ย. 53	
	หมู่ที่ 2		(ไทยเข้มแข็ง 2555)											
47	- โครงการซ่อมแซมถนนบ้านหมู้อาคา หมู่ที่ 2	ส่วน โยธา	เงินอุดหนุนทั่วไป	89,000	15 ก.พ. 53 - 31 มี.ค. 53					/	89,000	-	21 เม.ย. 53	
	ถึง บ้านเสมาทอง หมู่ที่ 5		(ไทยเข้มแข็ง 2555)											
48	- โครงการก่อสร้างถนนบ้านนุเสมา	ส่วน โยธา	เงินอุดหนุนทั่วไป	94,000	15 ก.พ. 53 - 31 มี.ค. 53					/	94,000	-	21 เม.ย. 53	
	หมู่ที่ 3 ถึง ดอนสังข์		(ไทยเข้มแข็ง 2555)											
49	- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก	ส่วน โยธา	เงินอุดหนุนทั่วไป	382,972	15 ก.พ. 53 - 31 มี.ค. 53					/	295,000	87,972	4 พ.ค. 53	
	บ้านเสมาทอง หมู่ที่ 5		(ไทยเข้มแข็ง 2555)											

ศิริกัลยา บุปะโท
(นางสาวศิริกัลยา บุปะโท)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลำพึง พรหมมานอก
(นางสาวลำพึง พรหมมานอก)
หัวหน้าเจ้าพนักงานพัสดุ

จุมภรณ์ แรกไธสง
(นางจุมภรณ์ แรกไธสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

- งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
- งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
- งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
50	- โครงการปรับปรุงร้านค้าชุมชนบ้านอีโค	ส่วนโยธา	เงินอุดหนุนทั่วไป	91,000	15 ก.พ. 53 - 31 มี.ค. 53					/	91,000	-	21 เม.ย. 53	
	หมู่ที่ 7		(ไทยเข้มแข็ง 2555)											
51	- โครงการก่อสร้างถนนสำหรับน้ำล้นผ่าน	ส่วนโยธา	เงินอุดหนุนทั่วไป	305,000	15 ก.พ. 53 - 31 มี.ค. 53	/					-	305,000	6 มิ.ย. 53	
	(ฝายน้ำล้น) บ้าน โนนมะเฟือง หมู่ที่ 8		(ไทยเข้มแข็ง 2555)											
52	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ส่วนโยธา	เงินอุดหนุนทั่วไป	126,000	15 ก.พ. 53 - 31 มี.ค. 53					/	92,204	33,796	6 พ.ค. 53	
	บ้าน โนนมะเฟือง หมู่ที่ 8		(ไทยเข้มแข็ง 2555)											
53	- โครงการก่อสร้างถนนดินบ้าน โนนมะเฟือง	ส่วนโยธา	เงินอุดหนุนทั่วไป	91,000	15 ก.พ. 53 - 31 มี.ค. 53					/	84,112	6,888	30 เม.ย. 53	
	หมู่ที่ 8		(ไทยเข้มแข็ง 2555)											
54	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ส่วนโยธา	เงินอุดหนุนทั่วไป	91,000	15 ก.พ. 53 - 31 มี.ค. 53					/	91,000	-	21 เม.ย. 53	
	บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 9		(ไทยเข้มแข็ง 2555)											
55	- โครงการขุดลอกหนองมะหลอดบ้านหนอง-	ส่วนโยธา	เงินอุดหนุนทั่วไป	95,000	15 ก.พ. 53 - 31 มี.ค. 53					/	94,000	1,000	30 เม.ย. 53	
	ไผ่คำ หมู่ที่ 10		(ไทยเข้มแข็ง 2555)											
56	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ส่วนโยธา	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,000,000	15 ก.พ. 53 - 31 มี.ค. 53					/	588,000	412,000	15 ก.ค. 53	
	บ้านเสมาทอง หมู่ที่ 5		(ไทยเข้มแข็ง 2555)											

ศิริกัลยา บุปะโท
(นางสาวศิริกัลยา บุปะโท)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลำพึง พรหมมานอก
(นางสาวลำพึง พรหมมานอก)
หัวหน้าเจ้าพนักงานพัสดุ

จุมภรณ์ แรกไชสง
(นางจุมภรณ์ แรกไชสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม) งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
	หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													
57	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 10 ถึง โรงเรียนบ้าน หนองไข่น้ำ	ส่วนโยธา	จ่ายขาดเงินสะสม	198,000	1 มิ.ย. 53 - 30 ก.ย. 53					/	197,000	1,000	31 ส.ค. 53	
58	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนมะเฟือง หมู่ที่ 8 ถึงวัดบ้านโนนมะเฟือง	ส่วนโยธา	จ่ายขาดเงินสะสม	199,000	1 มิ.ย. 53 - 30 ก.ย. 53					/	198,000	1,000	17 ก.ย. 53	
59	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนมะเฟือง หมู่ที่ 8 ถึงวัดป่าบ้าน โนนมะเฟือง	ส่วนโยธา	จ่ายขาดเงินสะสม	207,000	1 มิ.ย. 53 - 30 ก.ย. 53					/	205,000	2,000	1 ก.ย. 53	
60	- โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเสมา หมู่ที่ 3 และ บ้าน เสมาทอง หมู่ที่ 5	ส่วนโยธา	จ่ายขาดเงินสะสม	132,000	1 มิ.ย. 53 - 30 ก.ย. 53					/	131,000	1,000	10 ก.ย. 53	
61	- โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบุเสมา หมู่ที่ 3 และ บ้านเสมาทอง หมู่ที่ 5	ส่วนโยธา	จ่ายขาดเงินสะสม	255,000	1 มิ.ย. 53 - 30 ก.ย. 53					/	254,500	500	12 ก.ย. 53	
			จ่ายขาดเงินสะสม											

ศิริกัลยา บุปะโท
(นางสาวศิริกัลยา บุปะโท)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลำพึง พรหมมานอก
(นางสาวลำพึง พรหมมานอก)
หัวหน้าเจ้าพนักงานพัสดุ

จุมภรณ์ แรกไธสง
(นางจุมภรณ์ แรกไธสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม) งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
62	- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านดอนเต็ง	ส่วนโยธา	จ่ายขาดเงินสะสม	48,000	1 มิ.ย. 53 - 30 ก.ย. 53					/	48,000	-	15 ก.ค. 53	
	หมู่ที่ 9													
63	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ส่วนโยธา	จ่ายขาดเงินสะสม	140,000	1 มิ.ย. 53 - 30 ก.ย. 53					/	139,000	1,000	1 ก.ย. 53	
	บ้านดุกยาง หมู่ที่ 6													
64	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ส่วนโยธา	จ่ายขาดเงินสะสม	93,000	1 มิ.ย. 53 - 30 ก.ย. 53					/	93,000	-	30 มิ.ย. 53	
	บ้านห้วยคา หมู่ที่ 2 (คุ้ม 9)													
65	- โครงการก่อสร้างถนนดินบ้าน โนนมะเฟือง	ส่วนโยธา	จ่ายขาดเงินสะสม	75,000	1 มิ.ย. 53 - 30 ก.ย. 53					/	75,000	-	25 มิ.ย. 53	
	หมู่ที่ 8 ถึง บ้านห้วยคา หมู่ที่ 2													
66	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ส่วนโยธา	จ่ายขาดเงินสะสม	98,000	1 มิ.ย. 53 - 30 ก.ย. 53					/	98,000	-	3 ก.ค. 53	
	บ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 1 (ข้างศาลปู่ตา)													
67	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ส่วนโยธา	จ่ายขาดเงินสะสม	99,000	1 มิ.ย. 53 - 30 ก.ย. 53					/	99,000	-	7 ก.ค. 53	
	บ้านแจ้งเจริญ หมู่ที่ 4													
68	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ส่วนโยธา	จ่ายขาดเงินสะสม	99,000	1 มิ.ย. 53 - 30 ก.ย. 53					/	99,000	-	3 ก.ค. 53	
	บ้านบุเสมา หมู่ที่ 3													

ศิริกัลยา บุปะโท
(นางสาวศิริกัลยา บุปะโท)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลำพึง พรหมมานอก
(นางสาวลำพึง พรหมมานอก)
หัวหน้าเจ้าพนักงานพัสดุ

จุมภรณ์ แรกไชสง
(นางจุมภรณ์ แรกไชสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม) งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
69	- โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบประปา บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 10	ส่วนโยธา	จ่ายขาดเงินสะสม	88,000	1 มิ.ย. 53 - 30 ก.ย. 53					/	88,000	-	3 ก.ค. 53	
70	- โครงการซ่อมแซมคอสสะพานบ้านตลุกยาง หมู่ที่ 6	ส่วนโยธา	จ่ายขาดเงินสะสม	89,494	1 มิ.ย. 53 - 30 ก.ย. 53					/	89,494	-	30 มิ.ย. 53	
71	- โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านแจ้งเจริญ หมู่ที่ 4	ส่วนโยธา	จ่ายขาดเงินสะสม	26,000	1 มิ.ย. 53 - 30 ก.ย. 53					/	26,000	-	25 มิ.ย. 53	
72	- โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นบันไดโค หมู่ที่ 7	ส่วนโยธา	จ่ายขาดเงินสะสม	47,000	1 มิ.ย. 53 - 30 ก.ย. 53					/	47,000	-	30 มิ.ย. 53	
73	- โครงการซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่	ส่วนโยธา	จ่ายขาดเงินสะสม	23,705	1 มิ.ย. 53 - 30 ก.ย. 53					/	23,705	-	25 มิ.ย. 53	

ศิริกัลยา บุปะโท
(นางสาวศิริกัลยา บุปะโท)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลำพึง พรหมมานอก
(นางสาวลำพึง พรหมมานอก)
หัวหน้าเจ้าพนักงานพัสดุ

จุมภรณ์ แรกไชสง
(นางจุมภรณ์ แรกไชสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่